

地域情報通信基盤整備推進交付金事業事後評価

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業				
市町村名		あわら市・坂井市		事業主体	さかいケーブルテレビ株式会社	
事業の概要	事業年度	平成20年度		事業完了日	平成22年2月25日	
	総事業費	16,000千円		交付金額	3,948千円	
	整備対象地域	あわら市・坂井市の全域				
	条件不利地域	豪雪(あわら市・坂井市整備エリア全域)、 辺地・山村(坂井市丸岡町竹田地区)				
	事業の内容					
<p>OFDMデジタル化により、STBを接続しないデジタル対応テレビで行政チャンネルの視聴が可能となり、地域密着型の市政情報や災害時・緊急時の情報を提供の効率化を図れるため、さかいケーブルテレビが提供するパススルー方式のコミュニティチャンネルのサブチャンネルとして放送するための機器を整備する。</p> <p>また、行政チャンネルのデジタル化の早期整備により、ケーブルテレビに加入している又は加入を検討している市民に対し、デジタル化への意識向上及びデジタル契約の加入を促進する。</p>						
C A T V	サービス開始日		平成22年3月1日			
	サービス形態		民設民営			
	契約先		さかいケーブルテレビ株式会社			
			整備計画時の目標		実績	
			初年度	最終	H22年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数	あわら市	10,240	10,240	9,859	9,872
		坂井市	29,400	29,400	28,908	29,855
	加入世帯数	あわら市	5,100	5,750	5,623	6,308
		坂井市	17,100	19,050	18,230	20,240
	加入率(%)	あわら市	49.7	56.1	57.0	63.8
坂井市		58.2	64.8	63.0	67.7	
評価及び課題		<p>ケーブルテレビ加入については、広く市民に対して受け入れられていることから、整備計画時に定めた目標に対し、加入率は着実に増え、目標を達成した。</p> <p>今後も、行政情報等の充実を図り魅力ある放送を制作・放送することにより、加入促進の推進を目指していきたい。</p>				